

Info č.18

**Ptýrovec** – na návsi probíhají terénní úpravy. Rovnání terénu, navážení hlíny a osetí travním semenem.

Hlavní výtlak z čerpací stanice v Ptýrovci do Mnichova Hradiště je již hotový.



*Foto Ptýrovec výtlak a čerpací stanice*

**Ptýrov** – Firma momentálně napojuje tlakovou kanalizaci ze směru Ptýrov-Ptýrovec na čerpací stanici dole u rybníka. Revizní šachty na cestě mezi Ptýrovem-Ptýrovcem jsou zasypány. Cesta je opět průjezdná. V následujícím týdnu bude na cestu položen recyklát. Od pondělí 28.6. začnou usazovat čerpací stanici a pak následně dojde k propojení s gravitačním řádem. Na návsi začínají terénní úpravy. Krajnice podél hlavní komunikace jsou dosypané. Na návsi byl finišerem položen recyklát.

*Foto Ptýrov*



*Foto Ptýrov*



**Maníkovice** – na návsi se přerušily práce z důvodu přesunutí všech pracovníků na úsek stavby v komunikaci (náves-zámeček). Prvotní je dokončit výkop v komunikaci. Je to obtížnější z důvodu uložení gravitačního a tlakového řadu najednou. Hned po položení tohoto úseku se vrátí zpátky na návěs, aby dodělali vše, včetně terénních prací.

Na návsi bude opravena pískovcová studna, vývěska a zámková dlažba pod kontejnery. Až po úplném dokončení se firma přesune na druhou stranu (náves- obora), aby dodělali přípojky. Prosíme o vyřešení vašeho elektrického připojení (ti kdo mají u domu tlakovou kanalizaci). Technik po usazení šachet s vystrojením musí elektřinu propojit a zprovoznit.

**Braňka-** Celá situace se velmi zkomplikovala skálou v podloží, která je přítomna ve 2,5 m. Nepřístupili jsme k technice pikování z důvodu ohrožení přilehlých nemovitostí. Firma může skálu pouze frézovat. Denní limit je jen 3 m frézování a až druhý den pokládka. Práce na této stoce se prodlužuje z 1 měsíce na 2,5 měsíce.

Recyklát, který jsme získali z frézování dálnice zdarma, je použit na veškeré nezpevněné plochy a návsi. Pokládá se strojově pomocí finišeru a válcováním. Bude použit i na cesty mezi Ptýrovem-Ptýrovcem a mezi Braňkou-Maníkovými.