

Info kanalizace č.16

Věříme, že se stavba blíží do zdárného konce a už konečně děláme povrchové práce, které jsou pro nás všechny dost důležité 😊



Ptýrov- v místní části Ptýrov byla na komunikaci položena v celé šíři nejprve vyrovnávka v tloušťce 5 cm na to byl finišerem položen obrus v tloušťce 8 cm. Příští týden ve středu 10.6. bude další nájezd firmy Silnice Žáček na dokončení povrchu komunikace ve směru od farmy na Braňku.

V dalším týdnu dojde k dosypání krajnic recyklátem, který bude položen také finišerem a zahutněn deskou. Prosíme všechny občany, aby nejezdili do té doby přes hrany, dokud nejsou dosypané!

Hlavní komunikace v Ptýrově má pultový sklon nasměrovaný k obrubníkům, které se v dolní části obce musely položit z důvodu svodu dešťové vody, která je na konci komunikace svedena do zelených ploch a do nově vybudované vpusti. Po vysypání krajnic recyklátem bude dokončena návěs a konečné terénní úpravy.



Ptýrovec- na návěs a na ostatní přístupové cesty byl položen recyklát finišerem. Prosíme občany, aby jezdili po dobu než se recyklát teplem zataví opatně.



Maníkovice-stavební firma je stále na návsi, kde se dokončují práce okolo čerpací stanice a pokládky přípojek k domům č.p.7 a 8. Až bude kompletně dodělaná náves, přesune se firma na hlavní komunikace.

Časový harmonogram– do 14 dnů.

Braňka-od pondělí přešla stavební firma do zástavby, kde se realizuje hlavní stoka v poslední ulici. Firma bude vždy úsek, který se vykope, položí a následně zaměří hned zasypávat. Nezůstane celá stoka otevřená. Podle časového harmonogramu–doba realizace 2 měsíce.

Po skončení bude celá komunikace vyfrézována a provedena pokládka komunikace v celé šíři.