

Braňka – Došlo k pokládce vrchního asfaltu na hlavní komunikaci. Příští týden budou dosypány krajnice.

Odbočka k hospodě a tříděnému odpadu není ještě celá dokončena. Tam kde firma skončila s asfaltem bude plynule pokračovat povrch z recyklátu položený finišerem.

V zástavbě stále probíhají práce na stoce B4, skála je v hloubce 1,30 m.





Ptýrov – Od příštího týdne začínají práce na opravě čerpací stanice v Ptýrově. ČS bude znova zapažena, vyndána a opraven náklon ČS. Statik bude přítomen, aby přesně identifikoval, proč se ČS naklonila. Příští týden by také mělo dojít k terénním úpravám na návsi a k navezení zeminy.

Maníkovice – Firma dodělává tlakové přípojky.

Musela být vyměněna šoupata z důvodu obávaného problému s odtokem splašků.

V pondělí 31.8. budou probíhat kamerové zkoušky na gravitačním řadu, kde bude zkontrolováno správné položení, těsnost, cílená spádovost. Pokud budou nalezeny závady, musí být celý úsek opraven.

Z důvodu nedodání stojánků na elektroinstalaci v termínu, byla účast technika přeložena na začátek září. Nemůže vystrojovat čerpadla, pokud není dokončena příprava ohledně elektřiny.

Oprava komunikace se bude realizovat ve třetím nájezdu firmy Žáček, a to v říjnu. Povrch bude položen v celé šíři vozovky. Současné nerovnosti v komunikaci budou nejprve odfrézovány. Nezpevněná plocha na návsi a cesta k Nedvědovým bude položena recyklátem za pomoci finišeru.

Ptýrovec – Došlo k pokládce asfaltu od čerpací stanice k panelové cestě.



