

Info č. 20

Ptýrov – Práce na čerpací stanici v Ptýrově byly zastaveny z důvodu utržení a sesunutí podloží pod ČS. Celá ČS se bude muset vyndat a znova usadit.

Braňka – Práce pokračují na stoce B4. Znova byly přepočítány výšky v profilovém výkresu. Mohlo se jít ve skále o 0,79m výše. Skála zůstává ve výšce 1.3m.

Od úterý 11.8. byly zahájeny práce na opravě komunikací firmou Žáček. Nejprve došlo k vyfrézování celého povrchu. Pokládka asfaltu se bude realizovat v pátek 14.8. Pokládka bude navazovat na ukončení práce z minulého nájezdu firmy (u pomníku).

Cesta mezi Braňkou a Maníkovicemi byla upravena navezením recyklátu s úpravou vibračním válcem. Podotýkáme, že se jedná pouze o polní cestu, recyklát obec získala zdarma a firma Horák položila recyklát v rámci stavby.

Maníkovice – Stavební firma dodělává tlakové přípojky. Oproti projektu se musí šachty obetonovat po žebrování z důvodu spodních vod. Do konce týdne by měly být provedeny všechny tlakové přípojky. Celá kanalizace v místní části Maníkovice byla položena do betonového lože oproti projektu, kde uložení bylo navrženo pouze do štěrkového lože. Vystrojení šachet by mělo proběhnout na konci srpna, včas budete informováni.