

5. Trámy, které byly ještě dobré se kompletně očistily a naimpregnovaly. Záhlaví stropních trámů, včetně trámů v celé délce bylo posíleno prkny v šířce 6 cm z obou stran a následně došlo k prošroubování závitnicemi na několika místech. U velmi špatných trámů došlo k celkové výměně.

